

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2017 và đăng ký phân khai kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018

Thực hiện Công văn số 227/SKHĐT-QLVĐTPT ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh về việc báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2017 và đăng ký phân khai kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017

1. Kết quả thực hiện năm 2017

1.1 Dự án “Đầu tư trang thiết bị kiểm định máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động” cho Trung tâm Thông tin, Ứng dụng tiên bộ Khoa học và Công nghệ Tây Ninh.

- Tổng mức đầu tư được duyệt: 4.905 triệu đồng, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh.

- Thời gian khởi công và hoàn thành: 2017.

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư: QĐ số 287/QĐ-SKHĐT ngày 17/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án: QĐ số 09/QĐ-SKHĐT ngày 12/01/2018 (Gia hạn thời hạn thực hiện dự án: 2017-2018)

- Kế hoạch vốn năm 2016 được giao (Vốn chuẩn bị đầu tư): 130 triệu đồng

- Giải ngân vốn chuẩn bị đầu tư: 118,187 triệu đồng (Chi tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án).

- Kế hoạch vốn năm 2017 được giao: 4.281 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 31/01/2018: 4.280,287 triệu đồng

- Nội dung công việc thực hiện đến 31/01/2018: triển khai xong gói thầu cung cấp thiết bị, đang thực hiện gói thầu đào tạo.

1.2. Dự án “Nâng cấp, cải tạo trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ” (Dự án nhóm C)

- Tổng mức đầu tư: 2.537,397 triệu đồng

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh.

- Thời gian khởi công và hoàn thành: 2018.
- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư: QĐ số 1783/QĐ-KHCN ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh.

- Kế hoạch vốn năm 2017 được giao: 105 triệu đồng (Theo Quyết định 828/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 về Phân khai Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án). Đã giải ngân 100% kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư.

- Nội dung công việc thực hiện đến 31/01/2018: Đang trình Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

1.3. Dự án “Xây dựng Trung tâm sinh học nông nghiệp công nghệ cao” (Dự án nhóm B)

- Tổng mức đầu tư: 60 tỷ đồng
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh.
- Thời gian khởi công và hoàn thành: 2018 - 2020.
- Dự án này đã có Quyết định của UBND tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2017 (QĐ số 2721/QĐ-UBND ngày 14/11/2017).

1.4. Dự án “Nâng cấp, mở rộng đầu tư trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học cho Trung tâm Thông tin, Ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh Tây Ninh” (Dự án nhóm C trọng điểm)

- Tổng mức đầu tư: 30 tỷ đồng
- Nguồn vốn: ngân sách nhà nước tỉnh.
- Thời gian khởi công và hoàn thành: 2018 - 2020.
- Dự án này đã có Quyết định của UBND tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2017 (QĐ số 2721/QĐ-UBND ngày 14/11/2017). Dự kiến phân khai kế hoạch vốn năm 2019 là 10 tỷ.

1.5. Dự án “Nâng cao năng lực cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2015”

- Tổng mức đầu tư: 13.070,543 triệu đồng
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh.
- Thời gian khởi công và hoàn thành: 2014-2016.
- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư: QĐ số 2422/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của UBND tỉnh.

- Quyết định phê duyệt gia hạn thời gian dự án 2015-2017: QĐ số 2268/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh.

- Nội dung công việc thực hiện đến 30/11/2017: Đã thực hiện xong tất cả các gói thầu của dự án, đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành.

- Tổng kinh phí đã cấp (từ khi khởi công đến 2017): 11.600 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 31/01/2018: 11.515 triệu đồng

(Biểu số 1 kèm theo)

2. Đánh giá việc triển khai kế hoạch vốn năm 2017

Các dự án được phân khai kế hoạch vốn năm 2017 đã được Sở KH&CN thực hiện các quy trình, thủ tục để triển khai đúng tiến độ.

Tình hình giải ngân kinh phí:

+ Dự án “Đầu tư trang thiết bị kiểm định máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động” cho Trung tâm Thông tin, Ứng dụng tiên bộ Khoa học và Công nghệ Tây Ninh: giải ngân 100% kế hoạch vốn 2017.

+ Dự án “Nâng cấp, cải tạo trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ”: giải ngân 100% kế hoạch vốn 2017.

+ Dự án “Nâng cao năng lực cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2015”: giải ngân 100% kế hoạch vốn 2017.

II. Xây dựng kế hoạch năm 2018

1. Nội dung công việc

- Dự án “Đầu tư trang thiết bị kiểm định máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động”: Tiếp tục triển khai các nội dung của dự án, cụ thể:

+ Hoàn thành các thủ tục theo quy định để đưa dự án vào hoạt động phục vụ chuyên ngành.

+ Quyết toán dự án hoàn thành.

- Dự án “Nâng cấp, cải tạo trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ”: Tiếp tục triển khai các nội dung của dự án, cụ thể:

+ Triển khai thực hiện các nội dung của dự án sau khi được phê duyệt và cấp vốn.

+ Hoàn thành các thủ tục theo quy định để đưa dự án vào hoạt động phục vụ chuyên ngành.

+ Quyết toán dự án hoàn thành.

- Dự án “Nâng cao năng lực cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2015”: Hoàn thành các thủ tục theo

quy định để đưa dự án vào hoạt động phục vụ chuyên ngành; Quyết toán dự án hoàn thành.

2. Đăng ký phân khai kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018

+ Dự án “Đầu tư trang thiết bị kiểm định máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động” cho Trung tâm Thông tin, Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Tây Ninh: Đăng ký phân khai kế hoạch vốn năm 2018 là 624 triệu đồng.

+ Dự án “Nâng cấp, cải tạo trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ”: Đăng ký phân khai kế hoạch vốn năm 2018 là 2.599 triệu đồng

+ Dự án “Nâng cao năng lực cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2015”: Đăng ký phân khai kế hoạch vốn năm 2018 là 1.555 triệu đồng.

(Biểu số 2 kèm theo)

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2017 và đăng ký phân khai kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ. /! /

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT (b/c);
- Lưu: VT, P.KHTC.




Dương Quốc Khánh



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TÂY NINH
 THỰC HIỆN XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2017 - NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
 Kèm theo Báo cáo số 16/BC-KHCN ngày 07 tháng 09 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh)

STT	DỰ ÁN	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản dự án	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	QĐ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế các nguồn vốn bố trí đến 31/12/2016	Kế hoạch năm 2017				Thực hiện năm 2017				Ghi chú	
											Tổng	Ngân sách tập trung	Xổ số kiến thiết	Tổng	Ngân sách tập trung	Xổ số kiến thiết	Tổng	Ngân sách tập trung		Xổ số kiến thiết
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	TỈNH QUẢN LÝ								20.512	11.730	4.986	705	4.281	5.601	1.320	4.281	4.986	705	4.281	
I	CHUYÊN BỊ ĐẦU TƯ								2.537	-	105	105	-	105	105	-	105	105	105	4.281
1	Nâng cấp, cải tạo trụ sở Khoa học và Công nghệ	Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	KBNVN tỉnh	7638024	362	Cải tạo, sửa chữa, nhà làm việc chính, nhà xe ô tô, công hàng rào, nhà bảo vệ, mương thoát nước, xây mới nhà xe nhân viên	2018	473/QĐ-SKHDT ngày 27/10/2017	2.537		105	105		105	105		105	105	105	4.281
II	THỰC HIỆN DỰ ÁN								17.975	11.730	4.881	600	4.281	5.496	1.215	4.281	4.881	600	4.281	4.281
	Dự án "Đầu tư trang thiết bị, kiểm định máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động cho Trung tâm Thông tin, ứng dụng tiên bộ KH&CN Tây Ninh"	Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	KBNVN tỉnh	7607104	103	Đầu tư thiết bị lĩnh vực an toàn lao động	2017-2018	287/QĐ-SKHDT ngày 17/10/2016	4.905	130	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281
	Dự án hoàn thành								13.070	11.600	600	600	-	1.215	1.215	-	600	600	0	0
	Nâng cao năng lực cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2015	Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	KBNVN tỉnh	7531611	103		2015-2017	2422/QĐ-UBND ngày 23/10/2014	13.070	11.600	600	600		1.215	1.215		600	600	600	4.281





DẪNG KÝ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018
(Kèm Báo cáo số *K5* /BC-KHCN ngày 07 tháng 08 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh)

Dvt: triệu đồng

STT	Dự án	Địa điểm	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	QB đầu tư (điều chỉnh nếu có)	Tổng mức đầu tư		Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch năm 2018								Ghi chú
									Tổng số	Trong đó: phần vốn NSNN		Tổng	NSTT	Nguồn thu phí cửa khẩu	XSKT	Vốn vay ưu đãi	Trung hỗ trợ mục tiêu	TPCP	ODA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
TỔNG CỘNG																				
A	TỈNH QUẢN LÝ								20.512	20.512	15.796	4.329	3.705	0	624					
I	CHUYÊN BI ĐẦU TƯ								20.512	20.512	15.796	4.329	3.705	0	624					
II	THỰC HIỆN DỰ ÁN								20.512	20.512	15.796	4.329	3.705	0	624					
	<i>Dự án chuyên tiếp</i>								4.905	4.905	4.281	624	0	0	624					
1	Dự án "Đầu tư trang thiết bị, kiểm định máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động cho Trung tâm Thông tin, ứng dụng tiên bộ KH&CN Tây Ninh"	Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	KBNN tỉnh	7607104		Đầu tư thiết bị lĩnh vực an toàn lao động	2017 - 2018	287/QĐ-SKHDT ngày 17/10/2016	4.905	4.905	4.281	624		0	624					
	<i>Dự án khởi công mới</i>								2.537	2.537	0	2.150	2.150	0	0					
						Cải tạo, sửa chữa: nhà làm việc chính, nhà xe ô tô, công hàng rào, nhà bảo vệ, nường thoát nước, xây mới nhà xe nhân viên			2.537	2.537	0	2.150	2.150	0	0					
	<i>Dự án hoàn thành</i>								13.070	13.070	11.515	1.555	1.555	0	0					
									13.070	13.070	11.515	1.555	1.555	0	0					
1	Nâng cao năng lực cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2015	Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	KBNN tỉnh	7531611			2015-2017	2422/QĐ-UBND ngày 23/10/2014	13.070	13.070	11.515	1.555	1.555	0	0					
									13.070	13.070	11.515	1.555	1.555	0	0					
									13.070	13.070	11.515	1.555	1.555	0	0					

Quyết toán dự án hoàn thành

